FICHE DE RENSEIGNEMENT POUR ÉTUDE TECHNIQUE

Support d'étanchéité (Gamme NERVO-iNOVA) I Procédé photovoltaïque EPC Solaire iNova PV Lite GC & GC FE Ohn 70

COORDONNÉES

Raison sociale : .....
Adresse : .....
Code postal : ..... Ville : .....

Nom/Prénom : .....
Téléphone : .....
E-mail : .....

TYPE D'AFFAIRE :

☐ Affaire ferme ☐ Appel d'offre
☐ Première étude ☐ Révision

Un formulaire complet, c'est l'assurance d'une réponse plus rapide et plus précise. En cas de manquement ou de données erronées , Monopanel décline toute responsabilité. Veuillez noter par ailleurs que la fourniture de plan est une aide supplémentaire à la compréhension de votre projet, mais ce dernier ne sera en aucun cas exploité par nos soins.

ASPECT DU BAC :

☐ Plein ☐ Perforé en plages (AC)

LOCALISATION & GÉOMÉTRIE DU BÂTIMENT :

Ref. du chantier : .....

Ville (du chantier) : ..... Département (du chantier) : .....

Altitude : ☐ < 200 mètres ☐ Autres : .....m

Zone de vent (NV65) : ☐ Zone 1 ☐ Zone 2 ☐ Zone 3 ☐ Zone 4

Région de neige (N84) : ☐A1 ☐ A2 ☐B1 ☐B2 ☐C1 ☐C2 ☐D ☐E

Type de bâtiment : ☐ Fermé ☐ Ouvert / Auvent

Exposition : ☐Normale ☐Exposée

Dimensions :

- Hauteur : .....mètres
- Longueur : .....mètres
- Largeur : .....mètres
- Surface totale : ..... m^2 (dont en photovoltaïque)..... m^2


Pente : .....%

Nombre de versants : ☐ Simple ☐ Double ☐ Multiple (noues)

CONFIGURATION DES TOITURES :

Accumulation de neige : ☐ Non ☐Oui (Si oui, compléter ci-dessous)

☐ Acrotère | Hauteur : .....mètres
☐ Obstacle local (mur coupe-feu) | Hauteur : .....mètres
☐ Toiture à plusieurs niveaux / en surplomb | Différence entre niveaux (h) : .....mètres



Autres spécificités : .....
.....
.....


CONFIGURATION DE POSE :

Largeur des appuis : ..... mm


Type : ☐ Bois ☐ Métal ☐ Béton avec insert

Travées égales


Pose sur 2 appuis :



Pose sur 3 appuis :




Pose sur 4 appuis et plus :




Travées inégales

Pose sur 3 appuis :



Pose sur 4 appuis et plus :



CONFIGURATION DU COMPLEXE :

Charges permanentes(*) (Hors poids du bac et poids photovoltaïque)

Type d'isolant : ..... Epaisseur : ..... mm Charge : ..... daN/m²

Type de pare-vapeur : ..... Charge : ..... daN/m²

Type d'étanchéité : ..... Charge : ..... daN/m²

(*) Pare-vapeur, isolant, étanchéité selon ATex

Charges du photovoltaïque (du système iNova PV®) : ..... daN/m²

IMPLANTATION PHOTOVOLTAÏQUE :

Informations sur le projet :

☐ Non (par défaut, l'étude sera réalisée uniquement sur partie courante hors accumulation de neige)

☐ Oui (complétez les informations ci-dessous pour optimiser la zone photovoltaïque)

Zone de retrait par rapport à l'acrotère : .....mètres (mini 1m)

Zone de retrait par rapport au dénivelé : ..... mètres (mini 1m)

Dimensions des modules envisagés :

- Longueur : .....mètres
- Largeur : ..... mètres

Orientation des rails par rapport au sens des nervures : ☐ parallèle ☐ perpendiculaire (choix par défaut)

Rails de : ☐ 400 mm (choix par défaut) ☐ 580 mm

La pose des modules est de type Grand Côté (GC).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Téléchargez notre documentation technique (fiches techniques, plans Autocad, nuanciers etc.) sur www.monopanel.com